



Уважаемые посетители сайта, столь долгий информационный перерыв мы замечаем большим новостным блоком.

1. Закончили внутридомовой монтаж электроснабжения в МОП в 1 и 3 домах, ведутся работы во 2 доме;

2. Закончены работы по обустройству МОП в 1,3 доме;

3. Закончили монтаж 80% систем вентиляции и дымоудаления 1,2,3 домах;

Информация о ходе строительства ЖК «Вега» на 20 августа 2015г

Автор: Егор Солоненко

20.08.2015 11:57 - Обновлено 14.10.2015 19:38

4.□ Закончен монтаж отопительной системы 1 и 3 домах, продолжается монтаж во 2 доме;

5.□ Подключены системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации внешних сетей по 1,2,3 домам;

6.□ Ведутся работы по монтажу ИТП в 2 доме, а также идет монтаж лифтов;

7.□ Заканчивается проведение работ по устройству входных групп по всем домам;

8.□ Завезены песок и гравий и начаты работы по обустройству внутриплощадочных дорожных путей;

Все 3 дома готовятся к сдаче Приемочной комиссии.

Кроме того, начато строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса. Разрешение на строительство от 31.07.2015г получено, окончание работ запланировано на март 2016г. Генеральный подрядчик- ООО «Строительная компания «Софрино»